EHS 10 anos
SOLUÇÕES INTELIGENTES

10/12/2025

RELATÓRIO TÉCNICO

WDS
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Empresa:
WU2 FREI CANECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Empreendimento:
TONS FREI CANECA

Local da Obra:
Rua Frei Caneca 803, - Consolação - CEP: 01.307-001 - São Paulo

OBS:

55 (11) 5542-4242 / 9 8589-3388
contato@ehsss.com.br
www.ehsss.com.br
Rua Barão do Triunfo, 612 - Cj. 901
Brooklin - SP - Capital - Cep: 04602-002

INTRODUÇÃO

- Relatório técnico que tem como principal função evidenciar e orientar desvios dentro do canteiro de obra, os apontamento aqui informados é uma forma de orientar tecnicamente a empresa para auxiliar na tomada de decisões.

RESOLVIDO:
Está TAG é aplicada a situações que foram resolvidas e informada a data que foi realizado o atendimento, itens resolvidos são removidos dos próximos relatórios.

PENDENTE:

Está TAG é aplicada a situações que não foram resolvidas e a data que a mesma foi evidenciada no relatório, este item obrigatoriamente é monitorado até ser resolvido.

PREVISTO:

Está TAG é aplicada quando um item não pode ser atendido de imediato porem já foi dado um prazo de execução.

ATENÇÃO:
Está TAG é aplicada a situações que requer atenção e analise de situações com base informativo

GLOSSÁRIO:

ASO - atestado de saúde ocupacional
CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho.
DDS - Diálogo Diário de Segurança
OS - Ordem de Serviço
TST - Técnico em Segurança do Trabalho
APR - Análise Preliminar de Risco
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
IT - Instrução Técnica

RISCO DE QUEDA DE MATERIAS

- DESVIO EVIDENCIADO:
- A proteção para pedestres não foi concluída, com o avanço da estrutura o risco de queda de materiais sobre a calçada aumenta conforme a obra evolui.

- PLANO DE AÇÃO:
- Providenciar o termino urgente da proteção de calçada afim de garantir a segurança dos pedestre.

REFEITÓIRO NÃO CONFORME

- DESVIO EVIDENCIADO:
- O refeitório esta localizado no meio da obra de forma que o mesmo não tem separação de ambiente ou quaisquer características construtiva de um ambiente adequado para refeições.
- Esse item de área de vivencia é um dos mais inspecionado pelo sindicato.

- PLANO DE AÇÃO:
- Providenciar área destinada as refeição dos colaboradores afim de garantir um local limpo e organizado para refeições.

- Foi acordado com o metre da obra a limpeza e organização de uma nova área para ser instalado o refeitório
- **Previsão de inicio da ação: 11/12/2025 – Previsão de Término da ação: 18/12/2025**

PROTEÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR

- DESVIO EVIDENCIADO:
- O poço de elevador deve ser protegido para evitar o risco de queda de pessoas, a NR 18 prevê o seu fechamento total para a proteção coletiva desta área

- PLANO DE AÇÃO:
- Prever metodologia de fechamento do poço do elevador que garanta a restrição de acesso de colaborares.

EHS 10 anos
SOLUÇÕES INTELIGENTES

55 (11) 5542-4242 / 9 8589-3388
contato@ehsss.com.br
www.ehsss.com.br
Rua Barão do Triunfo, 612 - Cj. 901
Brooklin - SP - Capital - Cep: 04602-002

EHS 10 anos
SOLUÇÕES INTELIGENTES

55 (11) 5542-4242 / 9 8589-3388
contato@ehsss.com.br
www.ehsss.com.br
Rua Barão do Triunfo, 612 - Cj. 901
Brooklin - SP - Capital - Cep: 04602-002

EHS 10 anos
SOLUÇÕES INTELIGENTES

55 (11) 5542-4242 / 9 8589-3388
contato@ehsss.com.br
www.ehsss.com.br
Rua Barão do Triunfo, 612 - Cj. 901
Brooklin - SP - Capital - Cep: 04602-002